

आज मिति २०६४/०९/२४ गते आइतबारको दिन दिउँलो १ बजे विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति, बबरमहल, काठमाण्डौमा लिपारा सेजको लागि मिति २०६४/०९/०६ गते गौरवाफ्त्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार "Contract Identification Number MOI/SEZDC/WORKS/42-073/77, Construction of Administrative Building and other buildings inside Garment Processing Zone of Simara SEZ, Simara, District Bera को प्रि-बिड मिटिङ्ग: (Pre-Bid Meeting) सम्बन्धमा देहाय-बमोजिमको उपस्थितिमा देहायबमोजिमको निर्णय गरियो।

उपस्थिति :-

- १) श्री सुन्दर थापा - उप-सचिव वि.आ. से. वि. त.
- २) श्री दुर्गा ब. बस्नेत - लेखा अधिकृत वि.आ. से. वि. त.
- ३) श्री अर्जुन पाण्डे - इन्जिनियर वि.आ. से. वि. त.
- ४) श्री. मिलन थापा - इन्जिनियर वि.आ. से. वि. त.
- ५) श्री दिनेश न्यौपाने - इन्जिनियर वि.आ. से. वि. त.
- ६) श्री अरुण पट्ट - इन्जिनियर वि.आ. से. वि. त.
- ७) श्री गृष्मा श्रेष्ठ - इन्जिनियर वि.आ. से. वि. त.

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट

- १) Isham & Brothers Pvt Ltd Rishi Sapkota
- २) United Builders Pvt Ltd Kailash Hara
- ३) " " " " Bibek Bhandari

S.No.	बोनपत्रदाताहरुबाट डेटा जिज्ञासाहरु	कार्यालयको सम्बोधन
१.	BoQ item No. 9.01 (hard copy) (e-bid को item No. 2.1.1.1.8.1) e-bid को BoQ मा Providing and applying wall putty with two coat white cement मा thickness उल्लेख नभएको।	उक्त Item मा hard copy BoQ मा उल्लेख भएको निम्नानुसार प्रकट गरिएको। "Providing and applying wall putty work 2mm thick."

~~Vol. 1~~ ~~1/10/16~~
~~Shubh~~ ~~Shubh~~ ~~Shubh~~ ~~Shubh~~
 Gishma. Rishu Shubh Gishma.

वि. सं. 2016/12/12 डीका जिज्ञासा ६५

कार्यालयको सम्बोधन

- 2. BoQ item No. 15.05 (Hard copy)
BoQ item No. 3.1.5 (e-bid)
Provide, Maintain, operate and insure but donot handover a well condition 4WHD 4 door Double-cap pickup.
- 3. BoQ item No. 14.37 (Hard copy)
BoQ item No. 2.1.1.3.37 (e-bid)
Supply and installation of light point wiring from DB to various points को unit "point" नै हो?
- 4. soakpit को depth specify नभएको ।
- 5. BoQ item No. 12.04 (Hard copy)
BoQ item No. 2.1.1.1.11.4 (e-bid)
Supplying & fixing of spiral staircase को "Rm 7" को विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने ।

यो item को विषयमा थप स्पष्ट पारिएको The vehicles should run upto 3000 km/month and the vehicle shouldnot be older than 3 years.

उल्लेख गरभनुसारको उक्त item को unit "point" नै हुने । यस भित्र तार, switch, junction box लगायतका आवश्यक सामग्रीहरू समेत पर्ने ।

Sanitary Drawings मा उल्लेख गरभनुसारको existing Ground level बाट 2.25m हुने ।

उक्त item को "Rm 7" नै unit र "7" नै vertical Height जनाउने ।

~~Vol. 1~~ ~~1/10/16~~
~~Shubh~~ ~~Shubh~~ ~~Shubh~~ ~~Shubh~~
 Gishma. Rishu Shubh Gishma.